


承诺制项目专家意见

项目名称	碧桂园文景台项目	
建设单位	平凉碧之城房地产开发有限公司	
方案编制单位	平凉三和工程咨询有限公司	
省级水土保持专家库信息	姓名：刘存国	联系方式：13993399093
	单位名称：	平凉市水土保持总站
	证件类型和号码：甘职高资字：6223845 注册水利水电土木工程（水土保持）师管理号：2013073620732013620606000010	
	加入专家库时间及文号：2020年11月17日 甘水水保发2020年425号	
专家 审 核 意 见	主体工程水土保持评价	进一步明确主体工程规模。
	防治责任范围及分区	范围明确分区基本合理
	水土流失预测方法及结论	预测方法及结论可信
	防治标准及防治目标	标准及目标符合要求
	措施体系及防治措施布设	体系健全措施布设较为合理
	施工组织管理	组织管理可行
	投资估算及效益分析	投资估算和效益分析基本符合目前相关政策
	专家对此方案的总体意见和其它意见：	
本项目基本符合水土保持法律法规和《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》（水保监2020年63号）的要求，在《碧桂园文景台项目水土保持方案报告专家审查意见》修改的基础上，上报批复。 专家签名：  时间：2021年3月6日		

碧梧园文景各项目水土保持方案审查意见

1. 校核土石方工程量,特别是地下建筑体积达1.8万 m^3 核算。
2. 校核水土保持防治目标,特别是按侵蚀强度划分应设防治中度,若该工程所在为城区。
3. 1.8万 m^3 中明确工程措施的类型、长度、数量、施工时间、具体位置、植物措施、临时措施面积。
4. 补充项目的竖向补充图。
5. 该工程组成和主体施工流程请补充介绍。
6. 设计中补充“海绵城市”的设计思路或若不提海绵城市。
7. 校核自然恢复期植物种类(表4-4)。
8. 表工修后时间较长提高表工保护措施如草袋拦挡、临时种草。
9. 补充说明品水中水源如何进入蓄水池,满了以后如何处理?
10. 明确新增措施的施工方法并补充植物措施的植物选择性和技术要求。
11. 补充相关监测内容、部位、频次。
12. 校核投资额度及监测、监测费。
13. 补充说明施工过程中基础开挖和基础回填时间。
14. 校核生态敏感区防护工程量并推理。
15. 补充相关附件,重点在总平图中明确点工程和排水工程。

平凉市水土保持处: 刘红刚